

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: Ремонт училище с. Г.Липница

№ по ред	Наименование на работите и указания на отчетните елементи	Един. Мярка	Извършени работи
			Коли
<b>Ремонт покрив</b>			
1	Демонтаж цигли и летви	м2	40,00
2	Монтаж летви и цигли	м2	40,00
3	Демонтаж дървена обшивка на сачак	м2	72,00
4	Направа обшивка на сачак	м2	72,00
5	Боядисване на сачак	м2	72,00
6	Демонтаж водосточн тръби	м/л	44,00
7	Демонтаж улуци	м/л	109,50
8	Монтаж улуци	м/л	109,50
9	Монтаж водосточни тръби	м/л	44,00
	Механизация автовишка	бр	10,00
<b>Ремонт ученически стаи</b>			
<b>Стая първи клас</b>			
11	Зачистване стара боя по таван	м2	82,70
12	Боядисване двукратно дървен таван с блажна боя	м2	82,70
13	Демонтаж стари прозорци 190/260	бр	3,00
14	Демонтаж тухлена зидария	м2	9,00
15	Направа кофраж за щурц	м2	12,00
16	Доставка заготовка и монтаж армировка	кг	112,00
17	Доставка и полагане бетон В25	м3	1,50
18	Декофриране	м2	12,00
19	Направа зидария	м2	9,00
20	Направа скеле	м2	132,00
21	Доставка и монтаж ПВЦ дограма 190/260	бр	3,00
22	Обръщане страници на касите на дограма външно и	м	27,60
22	Събаряне на стара мазилка	м2	22,00
23	Изнасяне на строителни отпадъци с кофи на разстояние	м3	3,00
24	Доставка и полагане на вароциментова мазилка	м2	22,00
25	Направа на шпакловка по стени	м2	22,00
26	Доставка и боядисване с латекс по стени	м2	22,00
<b>Стая втори клас</b>			
37	Зачистване стара боя по таван	м2	74,00
38	Боядисване двукратно дървен таван с блажна боя	м2	74,00
39	Демонтаж стара дограма 190/260	бр	4,00

40	Доставка и монтаж ПВЦ дограма 190/260	бр	4,00
40	Обръщане страници на касите на дограма външно и	м	36,80
41	Демонтаж тухлена зидария	м2	12,00
42	Направа кофраж за щурц	м2	15,00
43	Доставка заготовка и монтаж армировка	кг	145,00
44	Доставка и полагане бетон В25	м3	1,60
45	Декофриране	м2	15,00
45	Направа зидария	м2	12,00
47	Събаряне на стара мазилка дебелина	м2	122,00
48	Изнасяне на строителни отпадъци с кофи на разстояние	м3	3,60
49	Доставка и полагане на вароциментова мазилка	м2	122,00
50	Направа на шпакловка по стени	м2	122,00
51	Доставка и боядисване с латекс по стени	м2	122,00
52	Направа скеле	м2	85,00
<b>Стая трети клас</b>			
37	Зачистване стара боя по таван	м2	82,70
38	Боядисване двукратно дървен таван с блажна боя	м2	82,70
39	Демонтаж стара дограма 190/260	бр	3,00
40	Доставка и монтаж ПВЦ дограма 190/260	бр	3,00
22	Обръщане страници на касите на дограма външно и	м	27,60
41	Демонтаж тухлена зидария	м2	9,00
42	Направа кофраж за щурц	м2	9,00
43	Доставка заготовка и монтаж армировка	кг	61,00
44	Доставка и полагане бетон В25	м3	1,20
45	Декофриране	м2	9,00
45	Направа зидария	м2	9,00
47	Събаряне на стара мазилка дебелина	м2	132,00
48	Изнасяне на строителни отпадъци с кофи на разстояние	м3	3,30
49	Доставка и полагане на вароциментова мазилка	м2	132,00
50	Направа на шпакловка по стени	м2	132,00
51	Доставка и боядисване с латекс по стени	м2	132,00
52	Направа скеле	м2	91,00
<b>Ремонт коридор</b>			
53	Зачистване стара боя по таван	м2	59,00
54	Боядисване двукратно дървен таван с блажна боя	м2	59,00
55	Демонтаж стара дограма 190/190	бр	4,00
56	Доставка и монтаж ПВЦ дограма 190/190	бр	4,00
22	Обръщане страници на касите на дограма външно и	м	27,60
57	Събаряне на стара мазилка	м2	140,52
58	Доставка и полагане на вароциментова мазилка	м2	140,52
59	Направа на шпакловка по стени	м2	140,52
60	Доставка и боядисване с латекс по стени	м2	140,52
61	Изнасяне на строителни отпадъци с кофи на разстояние	м3	3,513
62	Направа скеле	м2	82,00
<b>Изграждане на инвалидна рампа</b>			
63	Рампа с парапет	м/л	20,00

<b>Ремонт фасада</b>			
64	Демонтаж на стара дограма прозорци 110/200	бр	8,00
65	Демонтаж на стара дограма врата 205/265	бр	1,00
66	Монтаж на ПВС дограма прозорци 110/200	бр	8,00
22	Обръщане страници на касите на дограма външно и	м	33,60
67	Монтаж на ПВС дограма врата 205/265	бр	1,00
68	Очукване на стара мазилка	м2	125,00
69	Изнасяне на строителни отпадъци с кофи на разстояние	м3	1,25
70	Доставка и полагане на вароциментова мазилка	м2	100,00
71	Направа на шпакловка по стени	м2	100,00
72	Направа на цокъл /почистванес телена четка и боядисване	м2	26,00
73	Направа скеле	м2	97,00
74	Доставка и боядисване с фасаген	м2	100,000
<b>Част електро</b>			
75	Доставка и монтаж на кабелни трасета , контакти	бр	13,00

ИЗГОТВИЛ:.....

/арх.Б.Благинов/

